

Rev 1 20260422

Projekt: P587 - RB Brf Gunnaredsterrassen Gbg

Kund: RB Brf Gunnaredsterrassen

Nyckelsystem: Huvudnyckel/insamling (många som bytt lås)

### Övrig information

### Arbetsplan Vecka 18

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Etablering		
Tisdag	Gunnaredsterrassen 3-5	3	30
Onsdag	Gunnaredsterrassen 6-9	4	40
Torsdag	Gunnaredsterrassen 10-13	4	40
<b>Fredag</b>			

### Arbetsplan vecka 19

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Gunnaredsterrassen 14-17	4	43
Tisdag	Gunnaredsterrassen 18-21	4	40
Onsdag	Gunnaredsterrassen 22-23	2	20
Torsdag	Gunnaredsterrassen 24-27	4	40
Fredag	Gunnaredsterrassen 28-31	4	40

### Arbetsplan vecka 20

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Gunnaredsterrassen 32-35	4	40
Tisdag	Gunnaredsterrassen 36-39	4	40
Onsdag	Gunnaredsterrassen 40-43	4	43
<b>Torsdag</b>			
Fredag	Gunnaredsterrassen 44-47	4	41

### Arbetsplan vecka 21

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Gunnaredsterrassen 48-50	3	33
Tisdag	Gunnaredsterrassen 51-56	6	41
Onsdag	Gunnaredsterrassen 63 + allmänna utrymmen	3	19
Onsdag	Gunnaredsterrassen 64 + allmänna utrymmen	3	18
Torsdag	Gunnaredsterrassen 57-62	6	41
Fredag	Gunnaredsterrassen 85 + allmänna utrymmen	3	15
Fredag	Gunnaredsterrassen 88-90	3	17

### Arbetsplan vecka 22

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Gunnaredsterrassen 65-70	6	41
Tisdag	Gunnaredsterrassen 86 + allmänna utrymmen	4	22
Tisdag	Gunnaredsterrassen 91-92	2	15
Onsdag	Gunnaredsterrassen 71-78	8	44
Torsdag	Gunnaredsterrassen 87 + allmänna utrymmen	3	19
Torsdag	Gunnaredsterrassen 95-97	3	17
Fredag	Gunnaredsterrassen 79-84	6	41

### Arbetsplan vecka 23

Montagedag	Adress	Antal lgh	Antal radd
Måndag	Gunnaredsterrassen 114 + allmänna utrymmen	4	22
Måndag	Gunnaredsterrassen 116-117	2	15
Tisdag	Gunnaredsterrassen 98-105	8	44
Onsdag	Gunnaredsterrassen 115 + allmänna utrymmen	4	24
Onsdag	Gunnaredsterrassen 120-121	2	15
Torsdag	Gunnaredsterrassen 106-113	8	44
Fredag	Gunnaredsterrassen 93-94	2	15
Fredag	Gunnaredsterrassen 118-119	2	15
Fredag	Gunnaredsterrassen 122-123	2	15

\* För det fall vi inte får tillträde till lgh enligt ovan tidplan tillkommer kostnader utöver kontraktsumma för bl.a:

- Frysa systemet och montera radiatorerna, eller
- Tappa ur hela systemet igen, montera de återstående radiatorerna, fylla på och lufta alla radiatorer på stammen en gång till.
- Omplanering av återstående arbete